



Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera

“2018, Año del V Centenario del encuentro de dos mundos”

MINUTA DE INSPECCIÓN A LA OBRA PÚBLICA

Municipio: Centro
Fecha: 15 de noviembre de 2018
Inicio: 10:00 horas
Conclusión: 13:00 horas

En el municipio de Centro, Tabasco, México; siendo las diez horas del día quince de noviembre de 2018, los que suscribimos y al calce firmamos, integrantes de la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera; la ciudadana diputada Katia Ornelas Gil, en su carácter de Presidenta, actuando legalmente con el ciudadano diputado, Luis Ernesto Ortiz Catalá, en su carácter de Secretario, la diputada Karla María Rabelo Estrada, en su carácter de Vocal; el diputado Carlos Madrigal Leyva, en su carácter de Integrante; así como los asesores, los CC. Carmelita Romero Alcaraz, José Manuel Aguirre Rodríguez, Alberto Alejandro Medina Villareal, Aldemar Jesús Hernández Pérez, Blanca Ivania Ruiz Calderón, Guadalupe de la Cruz de los Santos, Mariano Tiburcio Zamudio, Andrés Noverola Alpuche, Armando Pineda Lizárraga; la Secretaria Técnica de la Comisión, Paola Liney León de la Peña Santos; así como el personal del Órgano Superior de Fiscalización, los ingenieros Eduardo Gómez Naranjo, Betuel Torres Merodio, Pedro Padillo Castillo, Edgar Wilbert Campos Angulo, la Arq. Patricia Álvarez Córdova y el Lic. Cristian Vera Mireles, auditores.

Constituidos en dicho municipio, la comitiva se trasladó a la inspección de los proyectos:

No.	Proyecto	Lugar	Descripción	Monto devengado
01	K-240 (K-472)	Avenida Usumacinta tramo monumento Sánchez Magallanes - Periférico Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa, Tabasco.	Modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público.	\$ 5,701,710.29
02	K-217 (K-644)	Ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección, Centro, Tabasco.	Construcción de drenaje sanitario, sector "Calle de la Salud", Tramo A.	\$ 6,207,880.11
03	K-218 (K-645)	Ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección, Centro, Tabasco.	Construcción de drenaje sanitario, sector "Calle de la Salud", Tramo B.	\$ 7,348,931.82
04	K-212 (K-495)	Ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección, Centro, Tabasco.	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (incluye instalación).	\$ 6,555,450.94

Para iniciar con los trabajos, la Comisión Inspectora de Hacienda, Tercera, se constituyó en el Palacio Municipal del Ayuntamiento de Centro, Tabasco, donde fueron recibidos por el Lic. Evaristo Hernández Cruz, Presidente Municipal.

Posteriormente, la Comisión Ordinaria Inspectora de Hacienda, Tercera, se trasladó al proyecto número K-240 (K-472), relacionado con la modernización, mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público, ubicado en la avenida Usumacinta, tramo monumento Sánchez Magallanes - Periférico Carlos Pellicer





Cámara, en el cual se determinó que existió un incremento a los precios en mano de obra, costos, horarios e insumos, pagando un precio mayor con relación a los precios unitarios presentados por el contratista. El segundo proyecto supervisado fue el número K-217 (K-644), relativo a la construcción de drenaje sanitario en la ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección, en donde las observaciones presentadas son de índole documental.

Después, los integrantes de la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Tercera, verificaron el proyecto K-218 (K-645) sobre la construcción de drenaje sanitario, sector "Calle de la Salud", tramo B, donde se constató que varios registros presentan fracturas en la tapa de concreto. Por último, se trasladaron a la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, ubicado en la ranchería Anacleto Canabal Segunda Sección, con el número de proyecto K-212 (K-495), en donde se observó que, cuando el Órgano Superior de Fiscalización del Estado realizó la supervisión no se encontraba operando por lo que se observó el monto total contratado de \$ 6,555,45094, sin embargo, actualmente se encuentra en funcionamiento; también se observó que un motor no estaba en funcionamiento, el cual corresponde a la bomba número 4, bomba auxiliar que entra en funcionamiento cuando una de las tres bombas principales falla, el residente de obra manifestó que se aplicará la garantía del arrancador.

Finalmente, al agotarse la relación de obras por supervisar y de no haber más observaciones que señalar se levanta la presente minuta circunstanciada de la inspección a la obra pública del Ejercicio Fiscal 2017 al municipio de Centro, Tabasco; e independientemente de la elaboración del soporte técnico de los trabajos realizados para constatar si se cumplió o no, con las especificaciones ordenadas al momento de autorizarse la realización de dichas obras.

Por lo anterior, se da por terminada la presente minuta, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron el día y hora señalados al inicio. Damos fe. -----



COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, TERCERA



DIP. KATIA ORNELAS GIL

PRESIDENTA



DIP. LUIS ERNESTO ORTIZ CATALÁ

SECRETARIO



DIP. KARLA MARÍA RABELO ESTRADA

VOCAL



DIP. NELSON HUMBERTO GALLEGOS

VACA

INTEGRANTE



DIP. CARLOS MADRIGAL LEYVA

INTEGRANTE



DIP. JOSÉ MANUEL SEPÚLVEDA

DEL VALLE

INTEGRANTE

DIP. CHARLIE VALENTINO LEÓN

FLORES VERA

INTEGRANTE

RELACIÓN DE FIRMA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, TERCERA; DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO; RESPECTO A LA MINUTA DE TRABAJO A LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017 AL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO; DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.