



Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Segunda

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



MINUTA DE INSPECCIÓN A LA OBRA PUBLICA

Municipio: **Tacotalpa, Tabasco.**
Fecha: 23 de octubre de 2019
Inicio: 10:00 Hrs
Conclusión: 12:30 Hrs

En el Municipio de Tacotalpa, Tabasco, México; siendo las diez horas del día veintitrés de octubre del año dos mil diecinueve, los que suscribimos, integrantes de la Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda, Segunda, de la Sexagésima Tercera, Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Tabasco, la ciudadana Diputada Patricia Hernández Calderón, en su carácter de Presidenta, actuado legalmente con las y los ciudadanos diputados Julia del Carmen Pardo Contreras, Secretaria de la Comisión, Alma Rosa Espadas Hernández, Minerva Santos García, José Concepción García González y Exequias Braulio Escalante Castillo, en su carácter de integrantes; así como los asesores, los CC. Juan Pablo García Arévalo y la Secretaria Técnica de la Comisión Ana del Carmen Vázquez Cruz; así como el personal del Órgano Superior de Fiscalización, los CC. Ing. Miguel Ángel Cano Córdova Jefe de Departamento, Ing. Betuel Torres Merodio Auditor y Lic. Emanuel Moctezuma Marín Bolón Fotógrafo.

Constituidos en dicho municipio, la comitiva se trasladó a la inspección de los proyectos:

No.	PROYECTO	UBICACIÓN	PROYECTO	MONTO
1	002-K005	Ciudad de Tacotalpa	Guarniciones y banquetas para construcción de ruta ecoturística (bordo de protección en la cabecera Municipal. (inversión 5) (ref. 2017 117-K003).	\$ 7, 989, 852.03
2	054-K012	Ciudad de Tacotalpa	Construcción y acondicionamiento de la central camionera de la cabecera Municipal.	\$ 3, 451, 152.94

Par iniciar los trabajos esta comisión se constituyó en las instalaciones del Ayuntamiento en donde fueron recibidos por la Presidente Municipal Ing. Tomiris Domínguez Pérez.



Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Segunda

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



Enseguida la comisión se trasladó a las inmediaciones de la de la ciudad de Tacotalpa, Tabasco, para verificar Guarniciones y banquetas para construcción de ruta ecoturística. Misma que en la revisión documental de acuerdo a la información contenida en el informe del OSFE, se habían reportado que la obra presenta Irregularidades físicas, reportando que la Pintura aplicada en guarniciones se encuentra en mal estado (desprendimiento) del cadenamiento y las Banquetas se encuentran en mal estado (presentan oquedades) en las estaciones, la conformación grava de revestimiento presenta Hundimientos en el hombro izquierdo del bordo en los cadenamientos, así también presenta material suelto disgregado sobre la superficie de rodamiento y sobre tamaños del agregado pétreo. Por todo lo antes señalado se observa un monto de \$319,730.89 (Trecientos diecinueve Mil setecientos treinta pesos 89/100 M.N.) IVA incluido.

Posteriormente la comisión se trasladó al siguiente punto para revisar, el proyecto con clave de identificación 054-K012, relacionado con construcción y acondicionamiento de la central camionera de la cabecera Municipal, allí en la revisión documental de acuerdo a la información contenida en el informe del OSFE, se habían reportado que la obra que no está en operación, en el reporte que se observa un área de 98.81 m² de manchas por escurrimiento y humedad en interior y exterior de los sanitarios de caballeros y damas igualmente se reportó se constató que el concepto con clave de identificación número 45.- Fabricación de murete de medición de 2.00x2.00x0.60 de fondo, se ejecutó sin cumplir con lo estipulado en el alcance del concepto de obra contratado, careciendo de aplanado en muro y no cuenta con la protección de herrería, también se informó que los volúmenes de obra pagados y no fueron ejecutados, vinculados a los conceptos con claves de identificación números 62, 63, 64, 65 y 66, referentes a la elaboración, verificación y digitalización de proyecto eléctrico, pago de interconexión y libranza eléctrica y trámite para contratación de servicio eléctrico; de los cuales no se encontró evidencia documental de su ejecución. De igual manera en supervisión física efectuada por parte del OSFE a la obra "acondicionamiento de la central camionera" el día 17 de mayo del 2019, se constató que, la obra presenta vicios ocultos, obra sin cumplir con las especificaciones del concepto de obra contratado y conceptos pagados no ejecutados.

Finalmente, al agotarse la relación de obras por supervisar y de no haber más observaciones que señalar se levanta la presente minuta circunstanciada de inspección, independientemente de la elaboración del soporte técnico de los trabajos realizados para constatar si se cumplió o no, con las especificaciones ordenadas al momento de autorizarse la realización de dichas obras.



Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Tabasco

Comisión Ordinaria Inspector de Hacienda Segunda

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"



Por lo anterior, se da por terminada la presente minuta, siendo las catorce horas del día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron. Damos fe.

ATENTAMENTE
COMISIÓN ORDINARIA INSPECTORA DE HACIENDA, SEGUNDA.

DIP. PATRICIA HERNÁNDEZ CALDERÓN
PRESIDENTA

DIP. JULIA DEL CARMEN PARDO CONTRERAS
SECRETARIA

DIP. ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ
INTEGRANTE

DIP. MINERVA SANTOS GARCÍA
INTEGRANTE

DIP. EXEQUIAS BRAULIO ESCALANTE
CASTILLO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ CONCEPCIÓN GARCÍA GONZALEZ
INTEGRANTE

DIP. ODETTE CAROLINA LASTRA GARCÍA
INTEGRANTE

Hoja protocolaria de firmas de la Minuta de inspección de la Comisión Inspector de Hacienda.Segunda, llevada a cabo el 23 de octubre del 2019 en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco.